

Кілійське МУВГ інформує

З метою збереження цілісності облицювання каналу Р-2 насосної станції НС-2 Кілійської рисової ЗС та задля уникнення втрат водних ресурсів працівниками Кілійського МУВГ за допомогою спецтехніки Управління було проведено демонтаж та монтаж 16 залізобетонних плит облицювання, що змістилися в результаті підмиву водою. Роботи було проведено на ПК18+70 - ПК60 з подальшим закладанням стиків бетоном М-200.

Якісно та ефективно виконувати роботи при монтажі / демонтажі плит допомагав сучасний екскаватор-навантажувач KOMATSU, який Кілійське МУВГ отримало в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги та реконструкції меліоративних систем від уряду Японії.

Також працівниками експлуатаційних діляниць Управління поновлено температурно-осадові шви бетонною сумішшю та пісчано-цементним розчином на каналах Р-3 та МК Кілійської рисової ЗС, 6-МК та 7-МК Татарбунарської ЗС.





